



من رئيس الحكومة
إلى
السيد رئيس مجلس نواب الشعب

الموضوع: حول الأسئلة الكتابية.

المرجع: مكتوبكم المؤرخ في، 06 ماي 2024.
مكتوبكم المؤرخ في، 10 ماي 2024.
مكتوبكم المؤرخ في، 11 جوان 2024.
مكتوبكم المؤرخ في، 31 جويلية 2024.

تحية طيبة وبعد،

تبعاً للمرجع أعلاه، أشرف بموافاتكم طي هذا بإجابة رئاسة الحكومة عن الأسئلة الكتابية المولية التي توجه بها أعضاء مجلس نواب الشعب السيدات والسادة:

1. أحمد بنور حول تحويل الفصل 97 ثالثاً من المجلة الجزائية غير المفعول والفصل 5 من النظام الأساسي لأعوان الوظيفة العمومية.
2. هالة جاب الله، عبد القادر عمار، نورة الشبراك حول وضعية المؤسسات الصغرى الآلية 41.
3. غسان يامون وبديس بالحاج علي، حول إحداث فرع للسجل الوطني للمؤسسات بجزيرة.
4. سيرين بوصندل، حول نسق تقدم أشغال حماية منزل عبد الرحمان من الفيضانات.
5. فيصل الصغير، حول إنشاء محطة للتزود بالوقود بمعتمدية قلعة الأندلس.

والمرجو من سيادتكم التفضل بالإذن بتسليمها إلى المعنيين بها.

وتفضلوا بقبول فائق عبارات الاحترام والتقدير.

والسلام
رئيس الحكومة
كمال المدوري



تونس في 27-09-2024

من وزيرة التجهيز والإسكان

إلى

عناية السيد رئيس الحكومة



و- المذكرة 01-0013432-
الموضوع: حول السؤال الكتابي الموجه إلى السيد رئيس الحكومة من قبل النائبة السيدة سيرين بوصندل.

المرجع: إحالتكم عدد و-0001-13-2024 الموجهة إلينا بتاريخ 23 سبتمبر 2024.

المصاحب: -مكتوبنا عدد 114 الموجه إلى السيد رئيس مجلس نواب الشعب في 18 جوان 2024.

-تقرير فني حول تقدم إنجاز مشروع حماية مدينتي جرزونة ومنزل عبد الرحمان من الفيضانات مدعم بالصور الشمسية.

وبعد، تبعا لإحالة عنايتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والمتضمنة سؤالاً كتابياً تقدمت به النائبة السيدة سيرين بوصندل إلى مصالح رئاسة الحكومة حول بقاء نسق تقدم أشغال حماية منزل عبد الرحمان من الفيضانات، يشرفني إعلام عنايتكم أنه قد سبق لوزارة التجهيز والإسكان أن أجابت على سؤال السيدة النائبة حول هذا الموضوع ضمن مكتوبنا المؤرخ في 18 جوان 2024 الموجه إلى السيد رئيس مجلس نواب الشعب والواصل إليكم نسخة منه صحبة هذا المكتوب.

وتبعا لادعاءات السيدة النائبة التي أفادت أن الإجابة الموجهة إليها تحتوي على مغالطات مؤكدة على وجود إخلالات على مستوى الأشغال وتضرر المتساكنين من الغبار، تم تكليف فريق عمل لإجراء معاينة ميدانية بتاريخ 23 سبتمبر 2024 للتثبت في كل النقاط المثارة بمكتوب السيدة النائبة وتبين أن الأشغال تسير بنسق عادي وفقا لبرنامج الأشغال المضبوطة وطبقا للشروط الفنية المنصوص عليها ببنود الصفقة، حيث انطلقت الأشغال بتاريخ 16 جانفي 2023 على مدة 24 شهرا وقد بلغت نسبة تقدمها حاليا 60 % ومن المتوقع إنهاؤها خلال الثلاثية الأولى لسنة 2025. كما تقوم مصالحنا الفنية ومكتب الدراسات، المكلف بالإشراف على مراقبة سير الأشغال، بالمتابعة بصفة مستمرة للأشغال والتثبت من مدى احترام كل الإجراءات المتخذة من قبل المقاوله للمحافظة على البيئة عند إنجاز الأشغال كما هو مبين بالتقرير المصاحب لهذا المكتوب والمدعم بصور شمسية.

09 أكتوبر 2024

والسلام
وزيرة التجهيز والإسكان

سيرة الزعفراني الزنوي





تونس في 2024-10-01

إدارة المياه العمرانية
د-2024-13-1800-0000544

تقرير حول تقدم إنجاز مشروع حماية مدينتي جرزونة و منزل عبد الرحمان من الفيضانات

أكتوبر 2024



تونس في 08-06-2024

الإدارة العامة للحكومة

ص-2024-13-0140-0000114

من وزيرة التجهيز والإسكان

إلى

السيد رئيس مجلس نواب الشعب

الموضوع: حول الإجابة على عريضة تقدمت بها النائبة السيدة سيرين بوصندل.

المرجع: مكتوبكم عدد و-13-2024-0001-1348 الموجه إلينا بتاريخ 27 ماي 2024.

المصحوب: صور توثق تقدم الأشغال.

وبعد، فقد أحلتم علينا ضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه عريضة تقدمت بها النائبة السيدة سيرين بوصندل، تطلب من خلالها التدخل لإجراء زيارة ميدانية إلى منطقة منزل عبد الرحمان ببئررت بخصوص حماية المنطقة من الفيضانات.

وجوابا، يشرفني إعلامكم أن مصالحنا المركزية والجهوية تتولى متابعة مشروع حماية منزل عبد الرحمان من الفيضانات بصفة مستمرة ومباشرة وتقوم بالزيارات الميدانية اللازمة لمتابعة سير المشروع الذي يندرج ضمن إنجاز مشروع حماية مدينتي جرزونة ومنزل عبد الرحمان من الفيضانات في إطار البرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية وتبلغ كلفته الجمالية حوالي 24 مليون دينار. وقد بلغت نسبة تقدم الأشغال حوالي 50% وتمثل مكوناته الأساسية فيما يلي:

-إنجاز مسيلات مغطاة من الخرسانة المسلحة مسبقة الصنع بقياسات (2م×1.5م) و (3م×1.5م) و (2م×1م) على طول حوالي 3200 متر وتهيئة الطريق بالخرسانة الإسفلتية على مستوى الطريق المحلية رقم 314.

-إنجاز مسيلات مغطاة من الخرسانة المسلحة مسبقة الصنع بقياسات (3م×2م) و (3م×1م) على طول حوالي 1300 متر وتهيئة الطريق بالخرسانة الإسفلتية على مستوى الطريق الوطنية رقم 8.

-إنجاز مسيلات مغطاة من الخرسانة المسلحة مسبقة الصنع بقياسات (2م×1.5م) و (2.5م×1.5م) على طول حوالي 1500 متر وتهيئة الطريق بالخرسانة الإسفلتية على مستوى الطريق المحلية رقم 316.

-تهيئة قنال من الحجارة بقياسات (7م×2م) مع تبليط قاع الوادي بالخرسانة المسلحة في الجزء السفلي من الوادي.

-تهيئة طرقات وإنجاز منشآت مائية مختلفة.

أما الجزء الخاص بمدينة منزل عبد الرحمان، فقد تقدمت نسبة أشغال تهيئة المسيلات بـ 80 % وقد تم الإنطلاق في أشغال إعادة تهيئة الطريق المحلية رقم 314 بالخرسانة الإسفلتية وإنجاز أرصفة ومن المتوقع الإنتهاء من الأشغال الخاصة بهذا الجزء خلال السداسية الثانية من السنة الجارية 2024.

وتشهد الأشغال حاليا نسقا عاديا حيث تقوم مصالحنا الفنية، بالتنسيق مع مكتب الدراسات المكلف بالإشراف على مراقبة سير الأشغال، بالمتابعة اليومية للإجراءات المتخذة على مستوى السلامة والبيئة لضمان السير العادي للحياة اليومية لمتساكني المحيط المجاور للمشروع.

وتجدون صحبة هذا المكتوب بعض الصور التي توثق سير أشغال المشروع.

والسلام
وزيرة التجهيز والإسكان
سيدة الزعفراني الزنوني



18 جوان 2024

1- مقدمة:

يندرج انجاز مشروع حماية مدينتي جرزونة ومنزل عبد الرحمان من الفيضانات ضمن البرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية الممول في إطار قرض لدعم الميزانية من طرف البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية.

2- مكونات المشروع

❖	كلفة المشروع	:	24 مليون دينار
❖	تاريخ انطلاق الأشغال	:	16 جانفي 2023
❖	مدة الإنجاز	:	24 شهرا
❖	المقاول	:	الشركة المتوسطة للبناء و الأشغال (MEDIBAT)
❖	مكتب المتابعة والمراقبة	:	ECO CONSEILS
❖	تقدم الاشغال	:	60%

و تتمثل المكونات الأساسية للمشروع في ما يلي:

- انجاز مسيلات مغطاة من الخرسانة المسلحة مسبقة الصنع بقياسات (2×1.5م) و (3×1.5م) و (2×1م) على طول حوالي 3200 متر وتهيئة الطريق بالخرسانة الإسفلتية على مستوى الطريق المحلية رقم 314.
- إنجاز مسيلات مغطاة من الخرسانة المسلحة مسبقة الصنع بقياسات (3×2م) و (3×1م) على طول حوالي 1300 متر و تهيئة الطريق بالخرسانة الإسفلتية على مستوى الطريق الوطنية رقم 8.
- إنجاز مسيلات مغطاة من الخرسانة المسلحة مسبقة الصنع بقياسات (2×1.5م) و (2.5×1.5م) على طول حوالي 1500 متر و تهيئة الطريق بالخرسانة الإسفلتية على مستوى الطريق المحلية رقم 316.
- تهيئة قنال من الحجارة بقياسات (7×2م) مع تلبيط قاع الوادي بالخرسانة المسلحة في الجزء السفلي من الوادي.
- تهيئة طرقات وإنجاز منشآت مائية مختلفة.

3- تقدم المشروع

انطلقت أشغال مشروع حماية مدينتي جرزونة ومنزل عبد الرحمان في 16 جانفي 2023 وتتقدم بنسق جيد طبقا لبرنامج الأشغال وبلغت نسبة تقدم الأشغال 60 %.







تحويل حركة المرور بصفة جزئية



رش المياه بصفة دورية للتقليل من آثار الغبار على المتساكنين

صورتين تقدم مشروع حماية منزل عبد الرحمان من الفيضانات



تهيئة 500 م بالخرسانة الإسفلتية



تهيئة الأرضية لـ 300م إضافية

ويهم المشروع انجاز منشآت مائية على مستوى مدينة جرزونة ومدينة منزل عبد الرحمان.

حيث تم انجاز إلى حدود هذا التاريخ، المسيلات المبرمجة على مستوى الطريق المحلية رقم 314 على طول 1400 م (100 %).

كما تم الانطلاق في أشغال إعادة تهيئة الطريق المحلية رقم 314 وتقدمت بنسبة 50 % و تضم :

- تهيئة 500 م بالخرسانة الإسفلتية (Graves bitumes) .

- استكمال تهيئة الأرضية لـ 300م إضافية والقيام بالاختبارات الضرورية للتثبيت من

الدك ليتم تهيئتها بالخرسانة الإسفلتية قبل 15 أكتوبر 2024. ومن المؤمل استكمال

التهيئة العامة للمشروع قبل موفى نوفمبر 2024.

4- متابعة المشروع

تتولى مصالحنا بالتنسيق مع مكتب الدراسات المكلف بالإشراف على مراقبة سير الأشغال بالمتابعة اليومية للإجراءات المتخذة على مستوى السلامة والبيئة حيث تم إعداد مخطط التصرف والاجتماعي والبيئي لإنجاز المشروع ويشرف على متابعته خبير في الصحة والسلامة المهنية والبيئة للمقولة ويتولى خبير مكتب الدراسات المراقبة والتثبيت من مدى احترام الآليات والتدابير الضرورية للتخفيف من الآثار السلبية المحتملة عند الأشغال على غرار رش المياه بصفة دورية للتقليل من آثار الغبار على المتساكنين ومستعملي الطريق.

كما يتم تحويل حركة المرور بصفة جزئية عند الانجاز وطبقا للترتيب الجاري بها العمل لتفادي الإكتضاض ولتسهيل حركة المرور على مستوى الطريق المذكورة.

و للإشارة فإنه يتم استغلال مياه بئر فلاح للرش و هو المورد الوحيد الذي يمكن استعماله بالمنطقة.

والسلام

مدير إدارة المياه العمرانية

شكري خليف

